

**GMINA WŁOSZCZOWA**

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

Ogłoszenie nr 560221716-N-2020 z dnia 06-11-2020 r.

**Włoszczowa: „Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie: nr 397050 T – ul. Południowa, 397049 T – ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna”****OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane****Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 550060-N-2020

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510128460-N-2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY****I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Włoszczowa, Krajowy numer identyfikacyjny 29100992300000, ul. ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3942669 w. 159, e-mail zamowieniapubliczne@gmina-wloszczowa.pl, faks 413 942 339.Adres strony internetowej (url): [www.gmina-wloszczowa.pl](http://www.gmina-wloszczowa.pl), [www.wloszczowa.eobip.pl](http://www.wloszczowa.eobip.pl)**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie: nr 397050 T – ul. Południowa, 397049 T – ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna”

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

FIP.271.1.7.2020.AS7

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych: nr 397050 T – ul. Południowa, nr 397049 T – ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna we Włoszczowie podzielone na zadania: 1) zadanie 1, które obejmuje: a) ulicę Południową o długości 222,70 m. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe, - elementy bezpieczeństwa ruchu. b) ulicę Polną o długości 121,60m. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie

zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe. c) ulicę Spokojną o długości 126,00 m. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe. 2) zadanie 2, które obejmuje: a) ulicę Kwiatową o długości 118,48 m. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - odwodnienie korpusu, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe, - elementy bezpieczeństwa ruchu. b) ulicę Południową o długości 47,50 m. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe. c) ulicę Polną o długości 86,50 m Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty towarzyszące, - roboty wykończeniowe. d) ulicę Spokojną o długości 60,0 m. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i podbudowy, - nawierzchnie zjazdów i chodników, - nawierzchnię jezdni, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe.

**II.4) Główny kod CPV: 45233000-9**

**Dodatkowe kody CPV:**

45111000-8,

45231000-5

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

Od 15.07.2020r. do 28.09.2020r. przedłużony okres realizacji zadania Aneksem nr 1 z dnia 23.09.2020r. do dnia 12.10.2020r.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**NAZWA:** „Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie: nr 397050 T – ul. Południowa, 397049 T – ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna”

### **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY**

**RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/07/2020**

### **IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

Konsorcjum firm: Lider konsorcjum PRD Roadstar Sp. z o.o., Partner konsorcjum STAR BUDOWA Karol Cieśla, prdsekretariat@gmail.com, Pawłów 100, 27-225, Pawłów, kraj/woj. świętokrzyskie

### **IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):**

794818.58 PLN.

### **IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

07/10/2020

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Na podstawie art. 144 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Strony wprowadzają do jej treści następujące zmiany: Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy (zadanie 1 i 2) w kwocie: 922.749,64 zł brutto

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

W związku z wystąpieniem robót zaniechanych oraz robót zamiennych strony ustaliły zakres zmian:

I. Odcinek pierwszy ul. Południowa: 1. Zwiększenie powierzchni chodnika do wykonania w związku z koniecznością zachowania prostoliniowości odcinka drogi oraz dostosowania szerokości chodnika do warunków technicznych i połączeń z istniejącymi drogami bocznymi. 2. Wydłużenie odcinka drogi w dostosowaniu do dokumentacji projektowej tj. planu sytuacyjnego po dokonaniu pomiarów kontrolnych odcinka drogi w terenie. Wydłużenie odcinka drogi spowodowało również zwiększenie powierzchni nawierzchni bitumicznej jezdni do ułożenia. 3. Rezygnacja z ustawienia obrzeży betonowych w związku z występowaniem wzdłuż istniejącego ogrodzenia cokołów betonowych o nieregularnym kształcie i przebiegu, co spowodowało również zwiększenie ilości kostki brukowej do wbudowania na chodnikach oraz zmniejszenie ilości obrzeży betonowych do ustawienia. 4. Rezygnacja z ustawienia palisady wzdłuż części dwóch posesji prywatnych na skrzyżowaniu z ul. Spokojną z uwagi na fakt nie spełnienia swojego zadania i nie zabezpieczenia w całości istniejących ogrodzeń przed osuwaniem się na drogę. Przyjęto wykonanie zamienne jako zabezpieczenie istniejących skarp nasypów za pomocą ażurów betonowych. II. Odcinek drugi ul. Polna: 1. Zmniejszenie ilości powierzchni zjazdów indywidualnych na posesje prywatne w związku z występowaniem prywatnych ogrodzeń a tym samym konieczności wykonania tych zjazdów o mniejszej głębokości. 2. Rezygnacja z ustawienia obrzeży betonowych na wykończeniu zjazdów na posesje prywatne w związku z występowaniem cokołów betonowych o nieregularnym kształcie oraz nawierzchni betonowych z bruku na posesjach prywatnych. III. Odcinek trzeci ul. Spokojna: 1. Zmniejszenie ilości powierzchni zjazdów indywidualnych na posesje prywatne w związku z występowaniem prywatnych ogrodzeń a tym samym konieczności wykonania tych zjazdów o mniejszej głębokości. 2. Rezygnacja z ustawienia obrzeży betonowych na wykończeniu zjazdów na posesje prywatne w związku z występowaniem cokołów betonowych o nieregularnym kształcie oraz nawierzchni betonowych z bruku na posesjach prywatnych. 3. Błędne określenie ilościowy robót ziemnych oraz podbudowy do wykonania po analizie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót przygotowywanego na etapie postępowania przetargowego. Określone ilości przekraczają znacznie te które zostały faktycznie wykonane. IV. Wykonawca robót przygotował na tą okoliczność kosztorysy na roboty różnicowe i na roboty zaniechane które po weryfikacji z kosztorysem ofertowym i pomiarami kontrolnymi w terenie proponuje się uwzględnić przy wykonywaniu rozliczenia końcowego zadania. V. Wykonawca Lidera konsorcjum PRD Roadstar Sp. z o.o. Pawłów 100, 27 – 225 Pawłów realizujący umowę nr 11/2020 z dnia 15.07.2020 roku i Aneks nr 1 z dnia 23.09.2020r. na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie: nr 397050 T – ul. Południowa, 397049 T – ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna” został poinformowany o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na wykonanie umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający powołał się na § 6 ust. 4 – 11 w/w Umowy. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny nie odbiegają od cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym przedłożonym uprzednio w ramach przetargu. W związku z powyższym Zamawiający uznaje za zasadne i celowe, aby sporządzić stosowny aneks zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę 922 749,64 zł brutto. Zamawiający działając z należyłą starannością, nie mógł przewidzieć okoliczności jakie zaistniały podczas realizacji umowy. W związku z powyższym Zamawiający uznaje za zasadne i celowe aby sporządzić stosowny aneks na podstawie art. 144 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy, które stanowić będzie wynagrodzenie za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy (zadanie 1 i 2) w kwocie 922 749,64 zł brutto (słownie zł:

dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 64/100 brutto) należny VAT w kwocie 173 190,68 zł, w tym: a) Zadanie 1 – 561 337,42 zł brutto (słownie zł: pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 42/100 brutto), b) Zadanie 2 – 361 412,22 zł brutto (słownie zł: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwanaście złotych 22/100 brutto).

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

Z up. ~~BURMISTRZA~~

*mgr inż. Włodzisław Rak*  
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,  
Inwestycji i Planowania Przestrzennego